



COMUNE di LAVIZZARA

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 30/2021

concernente la ratifica di un credito suppletorio di CHF 43'835.42 relativo al sorpasso di spesa, rispetto al credito approvato di CHF 160'000.00, per la 4° tappa dell'intervento selvicolturale Schiüsgian

Egregio signor presidente,
gentili signore e signori consiglieri comunali,

richiamate le osservazioni e gli inviti da parte della Commissione della Gestione, siamo a sottoporvi il presente messaggio concernente la ratifica di un credito suppletorio riferito al superamento di spesa per la IV° tappa dell'intervento al bosco di protezione Schiüsgian a Fusio, progetto da ritenersi concluso.

L'oggetto

Il progetto di base del marzo 1989 relativo alla premunizione valangaria Schiüsgian aveva quale obiettivo la protezione della parte ovest del paese di Fusio. Gli interventi principali (I° e II° tappa) sono stati eseguiti negli anni dal 1989 al 2003: sono state realizzate opere di stabilizzazione permanenti (ponti e reti da neve), la formazione di opere temporanee in legno (traverse e cavalletti treppiedi) e la messa a dimora di oltre 15'000 piantine.

La III° tappa si è svolta negli anni dal 2004 al 2008 durante la quale sono state gestite le opere già realizzate, in particolar modo quelle selvicolturali, in modo che potessero rimanere funzionali, come peraltro sempre richiesto dagli enti sussidiari.

Il progetto della IV° tappa, per il quale è stato approvato un credito di CHF 160'000.00 in Consiglio Comunale in data 14 gennaio 2011, prevedeva il trattamento delle piantagioni eseguite, la formazione di cavalletti treppiedi, la realizzazione di gradoni e l'allestimento degli alberi caduti durante l'inverno ricavandone delle traverse da posizionare orizzontalmente, affinché potessero trattenere la neve. Ulteriori interventi erano previsti per la gestione della rete di sentieri eseguiti e per il rifugio forestale.

Il preventivo, allestito dall'Ufficio forestale di Cevio ammontava a CHF 160'000.00, di fatto è stato rispettato, arrivando a un costo complessivo di CHF 159'790.70 sussidiato al 35% da parte della Confederazione (CHF 55'926.75) e al 40% da parte del Cantone (CHF 63'916.30).

Come si evince dalla documentazione contabile, l'investimento complessivo si attesta ora a CHF 203'835.42, comportando un sorpasso di spesa di CHF 43'835.42 (la contabilità indica in effetti un investimento di CHF 207'519.78, con una differenza di CHF 2'987.05 dovuta a un errato riporto del valore d'investimento a inizio anno al 01.01.2018: l'errore verrà corretto).

La spesa nel dettaglio

Vi presentiamo il dettaglio della spesa consuntiva, confrontandola con la spesa preventivata, giustificando il sorpasso di spesa.

Opera	Preventivo CHF	Consuntivo CHF
Installazione di cantiere	16'140.00	11'500.00
Selvicoltura	66'900.00	46'954.05
Accessi	36'585.00	14'100.00
Rifugio forestale	2'700.00	36'997.50
Imprevisti e lavori a regia	22'145.00	38'696.05
Progettazione e DL	15'530.00	0.00
IVA		11'543.10
Totale intermedio sez. forestale	160'000.00	159'790.70
Interessi e spese banca (2011-2020)		9'548.52
Spese trasporto elicottero		3'187.95
Collaudo rifugio		269.20
Opere da elettricista rifugio		15'500.00
Opere di protezione bostrico '16		15'940.35
Totali	160'000.00	204'236.40

Le spiegazioni del Municipio

I costi per la sistemazione del rifugio indicati a preventivo per l'importo di CHF 2'700.00 si sono attestati a CHF 36'997.50 + IVA. Nonostante non fossero inclusi nella progettazione sono stati eseguiti, in accordo con la Sezione forestale, degli interventi sul rifugio realizzato più di 20 anni fa. I lavori si sono resi necessari per l'utilizzo del rifugio stesso, in via preliminare quale luogo di pernottamento in caso di interventi per la gestione degli interventi, ma anche per poterlo mettere successivamente a disposizione degli esploratori Sassifraga Vallemaggia quale luogo d'incontro e pernottamento per le loro attività, questo per evitare di lasciare il rifugio privo di abitanti e un conseguente suo deperimento. È attualmente in corso la procedura di acquisizione del bene situato su un terreno di proprietà del Patriziato di Fusio e la domanda di costruzione per la trasformazione da rifugio forestale a rifugio alpino. Successivamente verrà poi concesso ufficialmente agli esploratori della Sassifraga Vallemaggia, riservandosi in ogni caso il diritto d'uso in caso di necessità per gli interventi selvicolturali di cui si è detto.

La grande differenza tra preventivo e consuntivo dei lavori a regia è data in modo preponderante da lavori svolti nell'ambito della gestione delle piantagioni fatte nelle tappe precedenti e in quella attuale, in particolare per la sistemazione di traverse singole e di cavalletti treppiedi che si erano danneggiati e per la sostituzione di numerose giovani piantine morte per cause diverse.

Un costo di CHF 401.30 che risultava a preventivo non è stato di fatto registrato quale investimento, ma presumibilmente è stato indicato quale costo diretto nella gestione ordinaria. Dal momento che l'importo non è significativo si è rinunciato a una verifica approfondita.

Per quanto concerne il costo di CHF 15'500.00 relativo a interventi sull'impianto elettrico, secondo quanto confermato dal circondario forestale, tale importo non è stato inserito nel consuntivo di spesa

per evitare superamenti nelle componenti sussidiate dal Cantone e dalla Confederazione. Da un controllo del giustificativo risultano di fatto inerenti al rifugio forestale.

Vi sono, inoltre, costi per spese bancarie e interessi passivi relativi agli anni 2011-2020 pari a complessivi CHF 9'548.52, di cui il preventivo non teneva conto (in questi casi non vengono mai inclusi nei preventivi): si ritiene che tali importi siano da considerare investimenti fino alla conclusione della IV° tappa. A partire dall'anno 2021 saranno registrati nella gestione corrente.

Si rilevano, inoltre, costi totali pari a CHF 3'187.95 per il trasporto di merce e passeggeri e un importo di CHF 269.20 relativo al collaudo del rifugio che non erano altresì indicati a preventivo.

Nell'anno 2016 è inoltre stato registrato un costo di CHF 15'940.35 relativo al taglio alberi per la presenza del bostrico: i tronchi sono stati scortecciati e riposizionati in loco orizzontalmente quali elementi di protezione. Questo intervento esula dal progetto iniziale ed è stato sussidiato per complessivi Fr. 12'752.30 da Confederazione e Cantone, sussidi registrati nelle schede 441.660.05 e 441.661.05

Visto quanto precede il Municipio propone al Consiglio Comunale di voler

risolvere

- 1. È ratificato il credito suppletorio di CHF 43'835.42 inerente al superamento di spesa rispetto al credito approvato di CHF 160'000.00 per gli interventi selvicolturali al bosco di protezione zona Schiüsgian (Fusio);**
- 2. La spesa rimane caricata sul conto investimenti no. 441.501.05 del Comune;**

Per il Municipio

Il Sindaco
Gabriele Dazio

Il Segretario
Mattia Cavaliere

Lavizzara, 12.11.2021

Nota Il presente messaggio è inoltrato alla Commissione della gestione per esame e preavviso.